

& E. JOURDAN * BAUGESCHÄFT

LEPHON SAFRAN 6011

CHECKKONTO V 1524

MUTTENZ, DEN 30. November 1934.....

RECHNUNG FÜR Herrn H. Ramstein - Gerster
 Schlossbergstrasse M u t t e n z .

		M.	H.	L.			Betrag
934					<u>Dachumdecken am Haus, Kirchplatz.</u>		
okt.	26.	7½		7½	1 Bd. Schindeln	3.--	3.--
					12.50 m² Dachlatten	-.15	1.90
					6 kg Stiften 18 - 75	-.55	3.30
					12 kg Cement	-.08	-.95
					0.05 m³ rein Sand	12.50	-.65
"	27.	4		4	4 Bd. Schindeln	3.--	12.--
					3.50 Bdm. Dachlatten	1.40	4.90
					½ \$ Cement	3.--	1.50
					0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
					12.00 Bdm. Dachlatten	1.40	16.80
					20.00 m² Dachpappe	-.50	10.--
	29.	8	8	8			
"	30.	8	8	8	5 Bd. Schindeln	3.--	15.--
"	31.	7½	6½	4	15.00 Bdm. Dachlatten	1.40	21.--
					2 Bd. Schindeln	3.--	6.--
					1 \$ Cement	3.--	3.--
					0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
					400 Stk. N'ziegel altrot engob.	14.60	58.40
					¾ Std. Auto	7.--	5.25
Nov.	1.	6½	6½	6½	2 Hohlziegel d'engobiert	1.30	2.60
		41½			3 Doppelfalzziegel	-.30	-.90
			29	38			

IRB.

ZAHLBAR INNERT 30 TAGEN Ueberträge:

169.65

	M.	H.	L.			Betrag
	41½	29	38		Ueberträge:	169.65
				0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
				½ § Cement	3.--	1.50
v.	2.	8	8	4 Bd. Schindeln	3.--	12.--
				0.05 m³ rein Sand	12.50	-.65
	3.	4	4			
	5.	8	8			
	6.	8	8	4 Bd. Schindeln	3.--	12.--
	7.	8	8	4 Bd. "	3.--	12.--
				404 Stk. N'ziegel altrot engob.	14.60	59.--
				¾ Std. Auto	7.--	5.25
	8.	2	2			
	9.	8	8	8 Bd. Schindeln	3.--	24.--
				3 kg Stiften	-55	1.65
	10.	4	4			
	12.	8	8	1 § Cement	3.--	3.--
				0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
				8.00 Bdm. Dachlatten	1.40	11.20
				700 Stk. N'ziegel altengob.	14.60	102.20
				¾ Std. Auto	7.--	5.25
	13.	8	8			
	14.	16	8	5 Stk. 1½ N'ziegel altengob.	-.30	1.50
				7 Bd. Schindeln	3.--	21.--
				0.10 m³ rein Sand	12.50	1.25
				20 kg Cement	-.08	1.60
				1 kg Grenoble	-.25	-.25
	15.	16	8	10 Bd. Schindeln	3.--	30.--
				4.00 Bdm. Dachlatten	1.40	5.60
				50 Stk. N'ziegel altengob.	14.60	7.30
	139½	107	86	2 " Hohl " " Fig.61	1.30	2.60
				Ueberträge:		492.95

						Betrag
		M.	H.	L.		
		139	107	86	Ueberträge:	492.95
ov.	16.	16	8		10 kg Gips	-.09 -.90
					1 Fleckling (0.65 m ²)	4.50 2.90
					1 " (0.20 m ²)	4.50 -.90
					1½ Std. Auto (Schutt abführen)	7.-- 10.50
"	17.		5		1½ " " " "	7.-- 10.50
		155			Std. Maurer	2.20 342.10
			120		Std. Handlanger	1.70 204.--
				86	Std. Lehrling	1.40 120.40
						1'185.15
					Retour: 130 Stk. N'ziegel à 14.60	19.--
					16.00 m ² Dachlatten à -.15	2.40 21.40
						1'163.75
					T o t a l :	

QUITTUNG

Fr. 110.-

Von Herrn Hs. Rammstein - Grotter

die Summe von

Franken vierzig

zur Erfüllen der Wasserwerke u. Inbarisieren der Wegbochung i. d. Kohlen Gasse für Gutschrift a. d. richtig erhalten zu haben, bescheinigt hiermit Regulierungskosten

Muttens den 28. Okt. 1935

Feldregulierung V. Muttens

Der Kassier: E. Ströter