

(Weiter auf Blatt 3)

Parameter Fachmann	Werkeinst.	Anlage	Parameter Fachmann	Anlage	Aufstellung Außeneinheit (Siehe manual Kap. 4.2)		
Zweiter Wärmeerzeuger			Systeminfo		Außeneinheit über Hydraulikeinheit [m]		
2. Wärmeerzeuger	E-Heizstab 7 KW	E-Heizstab 7 KW	1. Störmeldung		ebenerdig		
Grenztemp. WP [°C]	Aus	Aus	2. Störmeldung		Außeneinheit unter Hydraulikeinheit [m]		
Bivalenztemp. [°C]	-5	-5	3. Störmeldung		Abstand Außen- Hydraulikeinheit (einfach) [m]		
Bivalenztemp. WW [°C]	-5	-5	4. Störmeldung		Aufstellungsort		
Hysterese VL [K]	3	3	5. Störmeldung				
Störungsfreigabe	Aus	Aus	Version WWP-SG	V5.0 R03	Kältemittelfüllmenge		
Verzögerung [min]	10	10	Version EC WWP LB	V5.3 R09	Kältemittel [g]		
Eingänge			Portalanbindung		Dichtheitsprüfung Kältemittelleitung		
Ausgänge			Portal Seriennummer		Prüfdruck (Stickstoff) [bar]		
VA1	Dauerspannung		Version RMHA	18	Vakuumtest erfolgreich / [Pa]		
VA2			VL Temperatur [°C]	56	Dichtheitsprüfung Kältekreislauf mit Leckdetektor		
MFA		Zirk.-Pumpe	RL Temperatur [°C]	50	Überprüfung bei Inbetriebnahme bzw. Wartung		
Zählerstände			Volumenstrom [m³/h]	1,6	Kondensatablauf kontrolliert		
Laufzeit Verdichter [h]			Leistung WP [kW]	11	Kälteisolierung auf Vollständigkeit überprüft		
Schaltspiele Verdichter			Luftansaugtemperatur [°C]	22	Verdampfer auf Verschmutzung kontrolliert		
Laufzeit E-Heizstab 1 [h]		4	Wärmetauscheraustritt [°C]	20	Schlammabscheider gespült		
Laufzeit E-Heizstab 2 [h]		4	Sauggastemperatur [°C]	21	Überströmventil		
Laufzeit 2. WEZ [h]			Druckgastemperatur [°C]	85,5	Überströmventil eingestellt [m³/h]		
Schaltspiele 2. WEZ			Niederdruck [bar]	11,1	Heizungswasser		
Heizen Energie Jahre [kWh]			Verdampfungstemperatur [°C]	14	ph-Wert		
WW Energie Jahr [kWh]			Hochdruck [bar]	33,3	Leitfähigkeit [µS/cm]		
Stromzählerstand HT [kWh]			Verflüssigungstemperatur [°C]	55	Wasserhärte [°dH]		
Stromzählerstand NT [kWh]			Mitteldruck [bar]	19,9	MAG Vordruck [bar]		
			Überhitzung Verdichter [°C]	7			
			Kältemittel IG Austritt [°C]	40,5			
			Wärmetauscher AG Austr. [°C]	20			
			Expansionsventil AG Eint. [°C]	40			

